

ОТЧЕТ

о реализации проекта развития территорий сельских и городских поселений Новосибирской области, основанных на местных инициативах и прошедших конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области
«Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «11» августа 2023 г.

1. Наименование Проекта:
«Развитие территории между ГДК и Машзаводом, сквер Машиностроителей»

2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование

рабочий поселок Посевная Черепановского района Новосибирской области

Населенный пункт

рабочий поселок Посевная Черепановского района Новосибирской области

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

Наименование	План	Факт
Общая стоимость Проекта с учетом нефинансового участия жителей поселения, организаций	2373033,20	1853000,00
Финансовое обеспечение, всего:	2170033,20	1650000,00
в том числе		
средства Субсидии	1500000,00	1140526,72
средства местного бюджета	520003,20	395420,61
средства населения	150030,00	114052,67
средства организаций и другие внебюджетные источники	0,00	0,00
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций, всего:	203000,00	203000,00
в том числе		
вклад населения	0,00	0,00
вклад организаций	203000,00	203000,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1 (один)

5. Описание нефинансового участия в Проекте.

5.1. Население: -

5.2. Организации:

Вырубка деревьев, вывоз мусора (автомобиль «Камаз»), выкорчевывание (экскаватор), вывоз пней (погрузчик, Камаз), грейдирование.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Завершен полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: -

7. Дата

начала осуществления Проекта – 03.04.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 25.07.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	-
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	-
недобросовестный подрядчик	-
недостаточно времени для качественного выполнения работ	-
неблагоприятные погодные условия	-
несвоевременная поставка закупленного оборудования	-
прочее (описать)	-

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава рабочего поселка Посевная Черепановского района Новосибирской области

Колесников С.А.

Ф.И.О. подпись

Руководитель инициативной группы

Мельман С.Н.

Ф.И.О. подпись

11.08.2023